



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE: CII F 32

FÁBRICA: FPA - FÁBRICA DE PACATUBA - SE

MÊS/ANO: MAIO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRÍOXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
	FOGO	INSOLÚVEL	ENXÓFRE	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
	(PF)	(RI)	(SO3)										
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 12,5	≤ 7,5	≤ 4,5	≥ 10,0	≥ 20,0	≥ 32,0	–	–	≤ 12,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
01/05/2026	9.33	6.00	3.20	23.8	27.6	32.9	4450	3.8	0.3	1.0	210	260	28.6
02/05/2026	9.33	5.00	3.20	23.8	27.6	32.9	4450	3.8	0.3	1.0	210	260	28.6
04/05/2026	8.04	4.62	3.64	24.0	29.9	36.3	4160	4.5	0.2	1.0	180	215	28.2
05/05/2026	5.48	2.66	3.61	22.3	27.1	33.4	4150	2.3	0.2	1.0	180	215	29.0
06/05/2026	8.75	4.87	3.66	24.1	29.5	33.0	4230	5.1	0.3	1.0	180	230	28.0
07/05/2026	10.24	4.12	3.38	20.6	26.4	33.4	5010	3.5	0.2	1.0	180	220	28.4
08/05/2026	9.32	4.73	3.59	21.0	27.2	34.2	5000	3.8	0.2	1.0	180	215	28.2
09/05/2026	9.32	4.73	3.59	21.0	27.2	34.2	5000	3.8	0.2	1.0	180	215	28.2
11/05/2026	9.84	4.32	3.40	21.6	26.6	34.4	4860	3.6	0.1	1.0	180	220	28.6
13/05/2026	10.30	3.80	3.28	19.7	23.8	34.7	5490	2.8	0.2	1.0	170	220	28.8
14/05/2026	10.60	3.70	3.18	18.1	24.3	32.8	5130	2.8	2.0	1.0	180	220	28.8
15/05/2026	9.92	3.80	3.22	20.2	25.2	34.1	5440	2.1	0.1	1.0	185	230	28.8
18/05/2026	9.92	3.80	3.22	20.2	25.2	34.1	5440	2.1	0.1	1.0	185	230	28.8
19/05/2026	10.81	3.78	3.31	18.4	23.7	32.9	5490	2.1	0.2	1.0	190	240	28.8
20/05/2026	10.59	3.82	3.34	19.4	24.6	32.9	5430	2.6	0.2	1.0	180	215	28.6
21/05/2026	10.88	3.92	3.35	17.9	21.5	32.0	5540	2.9	0.3	1.0	170	210	28.6
22/05/2026	11.16	3.70	3.33	17.6	22.6	32.1	5480	3.1	0.3	1.0	185	235	28.8
25/05/2026	11.16	3.70	3.33	17.6	22.6	32.1	5480	3.1	0.3	1.0	185	235	28.8
26/05/2026	10.76	4.06	3.25	17.1	21.5	32.9	5560	2.7	0.2	1.0	185	225	28.6
27/05/2026	10.74	3.94	3.24	17.3	21.2	32.5	5460	2.6	0.1	1.0	185	235	28.6
28/05/2026	9.16	3.48	3.66	16.8	23.9	32.0	4630	3.7	0.4	1.0	195	225	28.6
30/05/2026	9.16	3.79	3.66	16.8	23.9	32.0	4630	3.7	0.4	1.0	195	225	28.6
MÉDIA	9.76	4.11	3.39	20.0	25.1	33.3	5023	3.2	0.3	1.0	185	227	28.6
DESVIO PADRÃO	1.27	0.68	0.18	2.5	2.5	1.1	500	0.8	0.4	0.0	10	13	0.3
MÍNIMO	5.48	2.66	3.18	16.8	21.2	32.0	4150	2.1	0.1	1.0	170	210	28.0
MÁXIMO	11.16	6.00	3.66	24.1	29.9	36.3	5560	5.1	2.0	1.0	210	260	29.0


Responsável Técnico
JONAS MEDEIROS DE PAIVA
CRQ: 153000627 - XV Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE: CII F 32

FÁBRICA: FPA - FÁBRICA DE PACATUBA - SE

MÊS/ANO: JUNHO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRÍOXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST.
	FOGO	INSOLÚVEL	ENXÓFRE	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
	(PF)	(RI)	(SO3)										
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 12,5	≤ 7,5	≤ 4,5	≥ 10,0	≥ 20,0	≥ 32,0	–	–	≤ 12,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
02/06/2026	8.68	5.22	3.53	20.8	26.1	33.0	4430	3.3	0.3	1.0	205	235	28.8
03/06/2026	7.86	5.03	3.66	21.5	27.0	34.2	4320	3.3	0.4	1.0	190	225	28.6
05/06/2026	10.24	4.15	3.47	22.1	27.0	33.3	4440	4.1	0.6	1.0	185	215	28.2
06/06/2026	10.24	4.15	3.47	22.1	27.0	33.3	4440	4.1	0.6	1.0	185	215	28.2
08/06/2026	10.96	3.81	3.83	18.7	24.6	32.1	4870	4.3	0.4	1.0	185	215	27.0
09/06/2026	11.00	3.81	3.83	18.7	24.6	32.1	4870	4.3	0.4	1.0	185	205	27.0
11/06/2026	10.65	4.00	3.75	19.7	25.7	32.8	4980	4.7	0.6	1.0	185	225	27.6
12/06/2026	10.35	3.93	3.60	21.2	25.7	32.9	4810	3.5	0.4	1.0	180	210	27.6
13/06/2026	10.35	3.93	3.60	21.2	25.7	32.9	4810	3.5	0.4	1.0	180	210	27.6
15/06/2026	9.39	4.63	3.74	21.0	25.8	33.2	4670	3.8	0.4	1.0	185	220	27.4
17/06/2026	10.02	4.02	3.83	18.9	23.6		4800	4.3	0.4	1.0	185	220	27.4
18/06/2026	10.58	4.11	3.69	21.1	26.3		4960	3.3	0.4	1.0	180	210	27.2
19/06/2026	10.61	3.34	3.59	21.5	26.1		4740	3.5	0.3	1.0	175	205	27.4
20/06/2026	10.61	4.16	3.59	21.5	26.1		4740	3.5	0.3	1.0	175	205	27.4
22/06/2026	10.11	4.19	3.40	22.8	27.1		4610	4.1	0.3	1.0	190	210	27.4
23/06/2026	10.58	4.13	3.41	20.7	28.0		4790	4.0	0.4	1.0	190	225	26.8
26/06/2026	10.63	4.03	3.57	22.5	25.9		4840	3.5	0.3	1.0	180	210	26.8
27/06/2026	10.63	4.03	3.57	22.5	25.9		4840	3.5	0.3	1.0	180	210	26.8
30/06/2026	10.80	3.88	3.75	21.5	25.4		4850	5.0	0.4	1.0	175	210	27.0
MÉDIA	10.23	4.13	3.63	21.1	26.0	33.0	4727	3.9	0.4	1.0	184	215	27.5
DESVIO PADRÃO	0.79	0.43	0.14	1.3	1.0	0.6	191	0.5	0.1	0.0	7	8	0.6
MÍNIMO	7.86	3.34	3.40	18.7	23.6	32.1	4320	3.3	0.3	1.0	175	205	26.8
MÁXIMO	11.00	5.22	3.83	22.8	28.0	34.2	4980	5.0	0.6	1.0	205	235	28.8


Responsável Técnico
JONAS MEDEIROS DE PAIVA
CRQ: 153000627 - XV Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE: CII F 32
FÁBRICA: FPA - FÁBRICA DE PACATUBA - SE
MÊS/ANO: JULHO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRIÓXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB.	TEMPO DE PEGA		CONSIST.
	FOGO	INSOLÚVEL	ENXÓFRE	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200	A QUENTE	INÍCIO	FIM	NORMAL
	(PF)	(RI)	(SO3)										
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 12,5	≤ 7,5	≤ 4,5	≥ 10,0	≥ 20,0	≥ 32,0	–	–	≤ 12,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
01/07/2026	11.31	3.56	3.73	19.2	21.3		4950	4.2	0.3	1.0	175	205	26.8
03/07/2026	10.95	4.09	3.63	22.8	26.9		5000	3.3	0.3	1.0	170	205	27.0
06/07/2026	10.95	5.13	3.51	20.9	26.3		4760	3.9	0.4	1.0	180	215	27.0
07/07/2026	10.65	5.73	3.41	20.6			4760	4.3	0.4	1.0	195	230	27.2
10/07/2026	10.65		3.41	20.6			4760	4.3	0.4	1.0	195	230	27.2
MÉDIA	10.90	4.63	3.54	20.8	24.8		4846	4.0	0.4	1.0	183	217	27.0
DESVIO PADRÃO	0.27	0.98	0.14	1.3	3.1		119	0.4	0.1	0.0	12	13	0.2
MÍNIMO	10.65	3.56	3.41	19.2	21.3		4760	3.3	0.3	1.0	170	205	26.8
MÁXIMO	11.31	5.73	3.73	22.8	26.9		5000	4.3	0.4	1.0	195	230	27.2


Responsável Técnico
JONAS MEDEIROS DE PAIVA
CRQ: 153000627 - XV Região