



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPIII-40 RS

FÁBRICA:

FBA - FÁBRICA DE BARAUNAS - RN

MÊS/ANO:

MAIO/2026



FL-AGLO-LAB-002_R03

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIO	PERDA AO FOGO (PF)	RESÍDUO INSOLÚVEL (RI)	TRÍÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	-	-	≤8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	-
02/05/2026	4,00	2,20	2,88	22,5	33,0	47,0	4400	2,0	0,5	1,0	160	200	28,2
04/05/2026	4,50	2,00	2,94	23,0	31,0	47,0	4390	2,3	0,5	1,0	160	200	28,2
05/05/2026	4,11	1,80	2,68	23,5	31,0	46,0	4460	2,3	0,5	1,0	160	200	28,2
06/05/2026	4,05	1,70	2,96	24,0	32,0	46,0	4330	2,1	0,5	1,0	160	200	28,2
07/05/2026	4,31	1,70	2,90	22,0	32,0	46,5	4620	2,2	0,5	1,0	160	200	28,2
08/05/2026	4,36	1,80	2,95	22,5	31,5	46,0	4500	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
09/05/2026	4,96	1,80	2,81	22,0	31,5	46,0	4780	1,7	0,5	1,0	160	200	28,2
11/05/2026	4,96	2,01	2,97	19,0	28,0	46,5	4700	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
12/05/2026	5,05	2,01	2,99	19,0	29,0	46,0	4750	2,5	0,5	1,0	160	200	28,2
13/05/2026	5,10	2,00	3,10	19,5	29,0	46,0	4330	2,1	0,1	1,0	160	200	28,2
14/05/2026	4,91	2,00	3,05	20,0	30,0	46,0	4440	2,1	0,1	1,0	160	200	28,2
15/05/2026	4,83	1,90	3,10	20,5	29,5	46,5	4450	2,2	0,1	1,0	160	200	28,2
16/05/2026	4,70	1,90	3,08	21,0	29,5	48,0	4530	2,2	0,1	1,0	160	200	28,2
18/05/2026	4,54	1,77	2,94	21,5	31,0	48,0	4400	1,6	0,1	1,0	160	200	28,2
19/05/2026	4,00	1,75	2,68	20,5	30,5	47,0	4600	1,7	0,1	1,0	160	200	28,2
20/05/2026	4,36	1,65	2,97	20,0	30,0	47,0	4780	2,1	0,1	1,0	160	200	28,2
21/05/2026	4,96	1,55	3,29	19,5	28,0	47,0	4720	2,7	0,1	1,0	160	200	28,2
22/05/2026	5,05	1,40	2,54	20,0	28,0	48,0	4580	1,8	0,1	1,0	160	200	28,2
23/05/2026	5,05	1,12	3,03	20,0	28,0	48,0	4530	1,8	0,1	1,0	160	200	28,2
25/05/2026	5,16	0,89	2,85	21,5	28,0	48,5	4600	1,8	0,1	1,0	160	200	28,2
26/05/2026	5,41	0,99	2,54	20,0	28,5	47,0	4480	1,8	0,5	1,0	160	200	28,2
27/05/2026	5,10	0,95	3,08	20,0	29,0	47,0	4580	1,8	0,5	1,0	160	200	28,2
28/05/2026	4,90	1,00	3,99	20,0	29,0	48,0	4430	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
29/05/2026	5,58	1,05	3,00	20,0	29,0	48,0	4390	2,1	0,5	1,0	160	200	28,2
30/05/2026	6,00	0,95	3,05	20,0	29,0	48,0	4400	2,0	0,5	1,0	160	200	28,2
MÉDIA	4,80	1,60	2,97	20,9	29,8	47,0	4527	2,0	0,3	1,0	160	200	28,2
DESVIO PADRÃO	0,51	0,42	0,27	1,41	1,48	0,84	139,01	0,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MÍNIMO	4,00	0,89	2,54	19,0	28,0	46,0	4330	1,6	0,1	1,0	160	200	28,2
MÁXIMO	6,00	2,20	3,99	24,0	33,0	48,5	4780	2,7	0,5	1,0	160	200	28,2

Responsável Técnico

YURI GALILLEU SILVA COSTA

CRQ: 153000720 - XV Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPIII-40 RS

FÁBRICA:

FBA - FÁBRICA DE BARAUNAS - RN

MÊS/ANO:

JUNHO/2026



FL-AGLO-LAB-002_R03

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIO	PERDA AO FOGO (PF)	RESÍDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO ₃)	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm ² /g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	-	-	≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	-
01/06/2026	5,43	1,00	2,49	20,5	29,0	46,0	4570	2,0	0,5	1,0	160	200	28,2
02/06/2026	5,03	0,99	2,47	21,0	29,5	46,0	4480	2,1	0,5	1,0	160	200	28,2
03/06/2026	5,56	1,01	3,00	20,5	30,0	46,5	4560	1,8	0,5	1,0	160	200	28,2
04/06/2026	4,93	1,05	2,55	20,0	30,0	44,5	4650	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
05/06/2026	4,75	1,10	2,60	20,0	30,5	46,8	4450	1,8	0,5	1,0	160	200	28,2
06/06/2026	4,90	0,99	2,65	20,0	30,5	44,6	4450	1,8	0,5	1,0	160	200	28,2
08/06/2026	5,03	0,93	2,85	21,0	30,5	44,5	4300	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
09/06/2026	5,56	0,95	2,49	21,0	30,5	45,0	4450	2,1	0,5	1,0	160	200	28,2
10/06/2026	4,93	0,99	2,47	21,0	30,0	45,1	4420	2,1	0,5	1,0	160	200	28,2
11/06/2026	4,75	0,90	3,00	21,5	30,0	44,5	4480	1,9	0,5	1,0	160	200	28,2
12/06/2026	5,93	0,85	2,65	21,5	31,5	44,5	4425	1,5	0,5	1,0	160	200	28,2
13/06/2026	5,05	1,00	2,85	22,0	31,5	46,0	4510	1,7	0,5	1,0	160	200	28,2
14/06/2026	5,10	0,77	2,90	22,0	31,0	46,0	4230	2,2	0,5	1,0	160	200	28,2
15/06/2026	5,03	0,75	2,88	20,5	31,0	47,0	4300	2,2	0,1	1,0	160	200	28,2
16/06/2026	5,11	0,81	2,91	20,5	30,0	47,0	4310	2,0	0,1	1,0	160	200	28,2
17/06/2026	4,91	0,80	2,90	21,0	31,5	47,5	4250	2,0	0,1	1,0	160	200	28,2
18/06/2026	4,80	0,91	3,00	20,0	31,5	47,6	4250	2,0	0,2	1,0	160	200	28,2
19/06/2026	4,75	0,91	3,00	20,5	29,0	47,4	4230	2,2	0,2	1,0	170	200	28,2
20/06/2026	4,99	0,80	2,95	21,0	29,5	47,5	4230	2,2	0,2	1,0	170	200	28,2
22/06/2026	5,10	0,75	2,74	21,0	30,0	49,0	4300	2,0	0,2	1,0	170	200	28,2
23/06/2026	5,05	0,77	2,68	20,5	30,0	49,5	4250	2,0	0,2	1,0	170	200	28,2
24/06/2026	5,15	0,78	2,75	20,5	30,0	49,5	4300	2,0	0,2	1,0	170	200	28,2
25/06/2026	5,00	0,80	2,79	20,0	30,5	49,6	4250	2,0	0,1	1,0	170	200	28,2
26/06/2026	4,99	0,85	2,85	20,0	33,0	50,0	4500	2,6	0,1	1,0	170	200	28,2
27/06/2026	5,10	0,91	2,99	21,0	33,2	51,0	4460	2,2	0,1	1,0	170	200	28,2
29/06/2026	5,05	1,05	3,01	21,0	33,1	52,0	4300	1,9	0,1	1,0	170	200	28,2
MÉDIA	5,08	0,90	2,79	20,8	30,6	47,1	4381	2,0	0,3	1,0	163	200	28,2
DESVIO PADRÃO	0,27	0,11	0,19	0,59	1,14	2,16	124,80	0,21	0,18	0,00	4,85	0,00	0,00
MÍNIMO	4,75	0,75	2,47	20,0	29,0	44,5	4230	1,5	0,1	1,0	160	200	28,2
MÁXIMO	5,93	1,10	3,01	22,0	33,2	52,0	4650	2,6	0,5	1,0	170	200	28,2

Responsável Técnico

YURI GALILLEU SILVA COSTA

CRQ: 153000720 - XV Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPIII-40 RS

FÁBRICA:

FBA - FÁBRICA DE BARAUNAS - RN

MÊS/ANO:

JULHO/2026



FL-AGLO-LAB-002_R03

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIO	PERDA AO FOGO (PF)	RESÍDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	-	-	≤8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	-
01/07/2026	4,71	0,89	3,57	21,2	33,7		4200	1,7	0,1	1,0	180	210	28,2
02/07/2026	4,69	0,90	3,57	21,5	32,0		4300	1,4	0,1	1,0	180	210	28,2
03/07/2026	4,27	1,00	3,31	21,2	32,0		4280	2,4	0,1	1,0	180	210	28,2
04/07/2026	4,54	0,91	3,45	22,0	31,0		4470	2,5	0,1	1,0	180	210	28,2
06/07/2026	4,98	0,99	3,89	22,2	31,5		4260	1,8	0,1	1,0	180	210	28,2
07/07/2026	5,70	0,92	3,57	21,0	31,5		4550	1,2	0,1	1,0	180	210	28,2
08/07/2026	4,50	0,89	3,52	21,5	32,5		4610	1,3	0,1	1,0	180	210	28,2
09/07/2026	5,21	0,81	3,81	22,0	32,6		4380	1,3	0,1	1,0	180	210	28,2
10/07/2026	4,89	1,00	3,76	22,5	32,8		4300	1,6	0,1	1,0	180	210	28,2
11/07/2026	4,90	1,00	3,64	23,0	34,0		4500	1,8	0,1	1,0	180	210	28,2
13/07/2026	4,50	0,88	3,89	21,0	34,5		4530	1,4	0,1	1,0	175	205	28,4
14/07/2026	4,50	0,91	3,57	21,0	34,7		4530	1,4	0,1	1,0	175	205	28,4
15/07/2026	5,00		3,53	19,8	34,0		4300	1,5	0,2	1,1	170	200	28,6
16/07/2026	5,00		3,84	19,8	33,0		4300	1,5	0,2	1,1	170	200	28,6
17/07/2026	4,70		3,81	21,5	33,5		4400	1,8	0,1	0,5	200	255	29,0
18/07/2026	4,85		3,76	22,0	33,0		4560	1,6	0,1	0,5	200	255	29,0
25/07/2026	5,19		3,52	22,0			4680	2,1	0,1	0,5	200	255	29,0
27/07/2026	5,05		4,12				4720	2,3	0,1	0,5	200	255	29,0
28/07/2026	5,59		4,26				4750	2,3	0,1	0,5	200	255	29,0
29/07/2026													
30/07/2026													
31/07/2026													
MÉDIA	4,88	0,93	3,70	21,5	32,9	#DIV/0!	4454	1,7	0,1	0,9	184	220	28,5
DESVIO PADRÃO	0,37	0,06	0,23	0,85	1,12	#DIV/0!	167,31	0,41	0,02	0,23	10,52	21,57	0,35
MÍNIMO	4,27	0,81	3,31	19,8	31,0	0,0	4200	1,2	0,1	0,5	170	200	28,2
MÁXIMO	5,70	1,00	4,26	23,0	34,7	0,0	4750	2,5	0,2	1,1	200	255	29,0

Responsável Técnico

YURI GALILLEU SILVA COSTA

CRQ: 153000720 - XV Região