

# CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: CII-Z 40



FÁBRICA: FMN - FÁBRICA DE MANAUS - AM

MÊS/ANO: ABRIL/2026

FL-AGLO-LAB-002\_R03

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRIÓXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
	FOGO (PF)	INSOLÚVEL (RI)	ENXOFRE (SO3)	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm <sup>2</sup> /g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 18,5	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	-	-	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	-
01/04/2026	1.84	11.91	2.63	25.7	33.4	42.4	5300	1.8	0.1	0.0	135	225	31.8
04/04/2026	1.91	10.84	2.54	25.3	33.3	43.2	5400	2.3	0.1	0.0	130	230	31.0
06/04/2026	1.84	10.67	2.73	24.9	32.7	43.0	5470	2.1	0.2	0.0	135	235	31.4
07/04/2026	1.65	10.75	2.52	24.8	33.7	43.2	5170	2.3	0.1	0.0	130	205	29.0
08/04/2026	1.84	11.11	2.24	25.0	34.0	43.1	5430	2.4	0.2	0.0	135	215	29.1
09/04/2026	1.59	10.13	2.58	25.2	33.7	42.9	5640	2.1	0.3	0.0	120	210	29.2
10/04/2026	1.90	13.50	2.37	25.1	34.0	43.0	5520	2.3	0.3	0.0	130	240	29.2
11/04/2026	1.98	12.78	2.42	24.8	33.7	42.8	5560	2.3	0.2	0.0	125	220	29.6
13/04/2026	2.02	13.19	2.49	24.5	32.9	43.4	5170	2.5	0.2	0.0	120	215	29.6
14/04/2026	1.50	10.91	2.23	24.3	33.0	43.8	4840	1.8	0.2	0.0	130	220	29.8
15/04/2026	1.88	12.53	2.43	24.1	33.4	44.0	5100	1.9	0.2	0.0	120	225	29.4
16/04/2026	1.89	11.86	2.21	24.0	33.3	43.0	5040	1.6	0.1	0.0	130	240	29.6
17/04/2026	2.29	10.30	2.58	24.3	33.7	43.3	5240	1.6	0.2	0.0	140	230	29.3
18/04/2026	1.90	10.48	2.53	24.5	33.1	42.9	5100	1.8	0.2	0.0	130	240	29.6
20/04/2026	1.56	10.72	2.47	24.8	33.4		4980	2.0	0.2	0.0	155	255	30.7
22/04/2026	1.76	10.49	1.96	25.0	33.7		4810	1.4	0.2	0.0	160	245	30.9
23/04/2026	1.70	11.06	2.16	24.4	32.6		4980	1.5	0.2	0.0	155	255	30.7
24/04/2026	1.76	10.57	1.73	24.8	32.9		4630	2.2	0.3	0.0	145	250	30.8
25/04/2026	1.73	10.82	1.90	24.4	33.0		4630	2.2	0.3	0.0	150	250	30.9
27/04/2026	1.88	9.97	2.27	25.0	33.3		4870	1.7	0.2	0.0	135	230	29.8
28/04/2026	1.86	10.48	2.02	24.5	33.0		4910	2.2	0.2	0.0	130	225	29.6
29/04/2026	1.88	12.02	2.35	24.9	32.8		5270	2.7	0.3	0.0	140	230	28.8
30/04/2026	1.32	11.21	2.61	24.3	33.4		5330	3.1	0.4	0.0	135	235	29.0
<b>MÉDIA</b>	1.80	11.20	2.30	24.7	33.3	43.1	5147	2.1	0.2	0.0	135	232	29.9
<b>DESVIO PADRÃO</b>	0.20	1.00	0.30	0.4	0.4	0.4	288	0.4	0.1	0.0	11	14	0.9
<b>MÍNIMO</b>	1.32	9.97	1.73	24.0	32.6	42.4	4630	1.4	0.1	0.0	120	205	28.8
<b>MÁXIMO</b>	2.29	13.50	2.73	25.7	34.0	44.0	5640	3.1	0.4	0.0	160	255	31.8

Responsável Técnico  
GABRIELE OLIVEIRA DA SILVA  
CRQ 14200571 - XIV Região

# CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: **CPII-Z 40**  
 FÁBRICA: **FMN - FÁBRICA DE MANAUS - AM**  
 MÊS/ANO: **MAIO/2026**



FL-AGLO-LAB-002\_R03

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm <sup>2</sup> /g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 18,5	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	-	-	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	-
02/05/2026	1.52	11.11	2.85	26.3	33.5		5360	2.9	0.5	0.0	140	230	28.8
04/05/2026	1.46	10.62	2.68	26.5	34.8		5460	2.8	0.5	0.0	145	235	29.1
05/05/2026	1.33	11.18	2.48	26.0	34.4		5550	3.2	0.5	0.0	145	230	29.3
06/05/2026	1.28	10.79	2.62	26.3	33.9		5520	3.1	0.3	0.0	135	215	29.1
07/05/2026	1.14	11.58	2.90	26.9	34.2		5400	2.5	0.3	0.0	120	210	29.2
08/05/2026	1.50	10.93	2.67	26.7	35.1		5490	2.1	0.1	0.0	130	240	29.2
09/05/2026	1.62	11.56	2.74	26.3			5360	2.0	0.2	0.0	135	230	29.6
11/05/2026	1.67	11.94	2.77	26.6			5300	2.1	0.2	0.0	125	225	29.9
12/05/2026	1.28	11.52	2.56	26.4			5400	2.0	0.2	0.0	130	220	29.5
13/05/2026	1.76	10.29	2.65	26.9			5110	1.7	0.2	0.0	135	230	29.4
14/05/2026	1.41	11.57	2.36	26.5			5400	2.3	0.2	0.0	140	235	29.8
MÉDIA	1.50	11.20	2.70	26.5	34.3		5396	2.4	0.3	0.0	135	227	29.4
DESVIO PADRÃO	0.20	0.50	0.20	0.3	0.6		121	0.5	0.1	0.0	8	9	0.3
MÍNIMO	1.14	10.29	2.36	26.0	33.5		5110	1.7	0.1	0.0	120	210	28.8
MÁXIMO	1.76	11.94	2.90	26.9	35.1		5550	3.2	0.5	0.0	145	240	29.9

Responsável Técnico  
 GABRIELE OLIVEIRA DA SILVA  
 CRQ 14200571 - XIV Região