

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: **CPII-Z 40**



FÁBRICA: **FBE – FÁBRICA DE ANANINDEUA – PA**

MÊS/ANO: **FEVEREIRO/2026**

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRIÓXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB.	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
	FOGO (PF)	INSOLÚVEL (RI)	ENXOFRE (SO3)	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200	A QUENTE	INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 18,5	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	–	–	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
02/02/2026	2.71	10.11	3.11	26.6	34.1	43.4	4898	2.1	0.1	0.5	140	180	30.0
03/02/2026	2.55	10.34	2.91	27.1	34.6	43.2	4718	2.0	0.1	0.5	150	190	30.0
04/02/2026	3.11	11.23	2.91	26.9	34.4	43.3	5031	1.9	0.1	0.5	140	170	30.0
05/02/2026	1.98	10.12	3.10	26.5	34.0	42.2	4878	2.0	0.1	0.5	140	170	30.0
06/02/2026	1.94	10.33	3.13	25.6	33.0	42.2	4976	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
07/02/2026	2.43	10.05	2.84	25.6	33.9	43.6	5063	2.0	0.1	0.5	135	175	30.0
09/02/2026	2.11	9.55	2.59	25.1	34.1	43.5	4991	2.0	0.1	0.5	140	190	30.0
10/02/2026	2.10	11.51	2.59	25.5	34.5	43.6	5200	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
11/02/2026	1.49	10.55	2.59	25.1	34.2	43.6	4914	2.1	0.1	0.5	130	170	30.0
12/02/2026	2.48	9.49	2.44	25.1	32.9	42.2	5292	2.3	0.1	0.5	140	170	30.0
13/02/2026	2.11	10.55	2.59	26.5	34.1	42.2	5111	1.9	0.1	0.5	130	170	30.0
14/02/2026	1.95	10.23	3.11	26.8	34.4	43.4	5022	2.1	0.1	0.5	130	170	30.0
16/02/2026	2.11	10.55	2.49	24.1	34.9	44.3	5135	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
17/02/2026	2.75	9.34	2.31	28.2	34.1	43.6	4878	1.9	0.1	0.5	130	170	30.0
18/02/2026	2.01	10.33	3.12	27.1	34.1	42.2	5069	2.3	0.1	0.5	130	170	30.0
19/02/2026	2.01	10.22	2.59	27.5	34.2	43.2	5240	2.1	0.1	0.5	130	170	30.0
20/02/2026	1.98	10.55	2.95	28.1	34.8	44.1	4911	2.1	0.1	0.5	130	170	30.0
21/02/2026	2.99	9.51	2.95	27.5	34.5	43.6	5145	1.9	0.1	0.5	130	170	30.0
23/02/2026	2.01	10.58	2.55	27.5	34.2	43.0	5241	1.8	0.1	0.5	130	170	30.0
24/02/2026	1.89	9.55	2.98	25.9	34.1	42.2	4920	2.3	0.1	0.5	130	170	30.0
25/02/2026	1.59	10.40	2.94	27.2	34.0	43.5	4941	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
26/02/2026	2.14	10.55	2.56	25.9	34.2	43.2	5111	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
27/02/2026	1.65	11.45	3.19	26.7	34.2	43.4	4960	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
28/02/2026	2.10	10.22	2.14	27.3	33.8	42.0	4891	1.9	0.1	0.5	130	170	30.0
MÉDIA	2.17	10.30	2.78	26.5	34.1	43.1	5022	2.0	0.1	0.5	133	172	30.0
DESVIO PADRÃO	0.41	0.57	0.29	1.1	0.5	0.7	142	0.1	0.0	0.0	5	6	0.0
MÁXIMO	3.11	11.51	3.19	28.2	34.9	44.3	5292	2.3	0.1	0.5	150	190	30.0
MÍNIMO	1.49	9.34	2.14	24.1	32.9	42.0	4718	1.8	0.1	0.5	130	170	30.0

Eric Yueh Nim

Responsável Técnico
 ERIC YUEH NIM
 CRQ: 14300278 - Região XV

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: CII-Z 40



FÁBRICA: FBE – FÁBRICA DE ANANINDEUA – PA

MÊS/ANO: MARÇO/2026

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRIÓXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
	FOGO (PF)	INSOLÚVEL (RI)	ENXOFRE (SO3)	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 18,5	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	–	–	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
02/03/2026	1.86	10.10	3.14	28.0	33.8	42.2	4894	1.0	0.1	0.5	120	180	29.8
03/03/2026	2.18	9.50	3.56	28.0	34.2	43.5	4948	1.0	0.1	0.5	120	190	30.0
04/03/2026	1.10	9.33	3.67	28.0	34.2	43.5	4987	1.1	0.1	0.5	120	190	30.0
05/03/2026	2.18	10.10	3.56	28.2	34.2	43.6	4984	1.9	0.1	0.5	110	190	30.0
06/03/2026	1.68	10.59	3.95	28.2	33.8	42.2	5013	1.0	0.1	0.5	120	180	30.0
07/03/2026	2.54	9.33	3.95	27.0	34.2	42.6	5045	1.0	0.1	0.5	130	190	30.0
09/03/2026	1.32	9.50	3.14	28.2	34.2	42.8	4970	1.0	0.1	0.5	120	180	30.0
10/03/2026	1.86	10.10	3.14	28.0	33.8	43.6	4970	1.0	0.1	0.5	120	180	30.0
11/03/2026	1.94	10.10	3.95	28.2	34.2	43.6	5043	1.1	0.1	0.5	130	190	30.0
12/03/2026	1.10	12.10	3.56	28.0	33.8	42.9	4970	1.0	0.1	0.5	130	190	30.0
13/03/2026	1.32	10.11	3.14	28.2	34.2	43.1	4910	1.0	0.1	0.5	120	180	30.0
14/03/2026	2.18	10.24	3.40	28.0	35.1	43.2	4997	1.2	0.1	0.5	130	180	30.0
16/03/2026	2.11	10.22	2.59	27.0	34.4	42.9	5329	1.8	0.1	0.5	130	190	30.0
17/03/2026	2.18	10.11	3.56	28.2	34.2	43.0	5245	2.0	0.1	0.5	120	180	30.0
18/03/2026	1.89	11.20	3.40	27.0	34.2	43.7	5016	2.1	0.1	0.5	130	190	30.0
19/03/2026	2.59	10.40	3.51	27.0	34.2	42.9	4972	1.8	0.1	0.5	130	190	30.0
20/03/2026	2.18	9.50	3.95	28.2	34.3	42.3	4970	1.0	0.1	0.5	120	180	30.0
21/03/2026	2.18	11.23	3.67	28.2	34.2	43.1	4981	1.1	0.1	0.5	130	190	30.0
23/03/2026	2.18	10.11	3.14	28.0	34.3	43.1	5172	1.8	0.1	0.5	120	180	30.0
24/03/2026	2.53	10.40	3.11	27.0	34.4	43.0	5123	1.2	0.1	0.5	120	180	30.0
25/03/2026	2.59	10.11	3.14	27.0	34.6		5153	1.9	0.1	0.5	120	190	30.0
26/03/2026	2.55	10.11	3.58	27.0	34.5		5156	2.0	0.1	0.5	130	190	30.0
27/03/2026	2.18	10.07	3.22	27.0	34.0		5159	1.2	0.1	0.5	130	190	30.0
28/03/2026	2.10	10.42	2.58	28.2	34.2		5150	2.0	0.1	0.5	120	190	30.0
30/03/2026	2.09	10.44	3.67	26.9	33.8		5196	2.0	0.1	0.5	130	170	30.0
31/03/2026	2.60	10.24	3.22	28.0	34.3		5219	2.1	0.1	0.5	120	190	30.0
MÉDIA	2.05	10.22	3.40	27.7	34.2	43.0	5060	1.4	0.1	0.5	124	185	30.0
DESVIO PADRÃO	0.44	0.60	0.37	0.6	0.3	0.5	115	0.5	0.0	0.0	6	6	0.0
MÁXIMO	2.60	12.10	3.95	28.2	35.1	43.7	5329	2.1	0.1	0.5	130	190	30.0
MÍNIMO	1.10	9.33	2.58	26.9	33.8	42.2	4894	1.0	0.1	0.5	110	170	29.8

Eric Yueh Nim

Responsável Técnico
ERIC YUEH NIM
CRQ: 14300278 - Região XV

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: CII-Z 40



FÁBRICA: FBE – FÁBRICA DE ANANINDEUA – PA

MÊS/ANO: ABRIL/2026

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO	RESIDUO	TRIÓXIDO DE	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB.	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
	FOGO (PF)	INSOLÚVEL (RI)	ENXOFRE (SO3)	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200	A QUENTE	INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 18,5	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	–	–	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
01/04/2026	2.11	10.22	3.70	26.9	33.3		5159	2.1	0.1	0.5	125	190	30.4
02/04/2026	2.59	10.40	3.58	27.8	34.2		5200	2.0	0.1	0.5	120	185	30.4
03/04/2026	2.45	10.44	3.14	27.3	33.7		5299	1.5	0.1	0.5	120	170	30.0
04/04/2026	2.56	10.07	3.11	31.0	36.9		5221	2.1	0.1	0.5	120	185	30.4
06/04/2026	2.85	10.11	3.48	27.2	34.1		5171	2.0	0.1	0.5	110	170	30.4
07/04/2026	2.59	10.10	3.67	28.7	35.3		5159	1.8	0.1	0.5	110	170	30.2
08/04/2026	2.18	10.20	3.56	27.8	33.9		5171	1.9	0.1	0.5	110	180	30.2
09/04/2026	2.10	10.34	2.31	28.0	35.1		5113	1.8	0.1	0.5	115	180	30.2
10/04/2026	2.59	10.11	3.40	27.6	33.7		5152	2.1	0.1	0.5	110	180	30.2
11/04/2026	2.18	10.10	3.40	28.5	34.4		5203	2.0	0.1	0.5	120	180	30.2
13/04/2026	2.59	10.11	3.14	27.8	34.4		5012	1.7	0.1	0.5	100	170	30.2
14/04/2026	2.17	10.22	3.40	27.9	34.9		5171	1.9	0.1	0.5	115	185	30.0
15/04/2026	2.11	10.23	3.58	27.7	34.0		5200	2.0	0.1	0.5	110	180	30.0
16/04/2026	2.59	10.40	3.56	26.9	33.6		5614	2.3	0.1	0.5	110	180	30.0
17/04/2026	2.80	10.30	3.10	27.5	33.8		5471	2.3	0.1	0.5	115	190	30.0
18/04/2026	2.45	10.22	3.40	27.9	34.1		5548	1.9	0.1	0.5	110	180	30.0
20/04/2026	2.05	11.40	2.59	26.9			5404	2.3	0.1	0.5	115	190	30.2
21/04/2026	2.24	12.92	2.94	23.6			5874	2.4	0.2	0.5	133	200	29.9
22/04/2026	2.05	11.00	2.55	27.9			5320	1.6	0.1	0.5	115	190	30.2
23/04/2026	2.10	13.37	3.08	23.3			5796	4.5	0.2	0.5	133	200	29.7
24/04/2026	2.59	15.60	3.40				5362	1.7	0.1	0.5	115	190	30.2
MÉDIA	2.38	10.85	3.24	27.4	34.3		5315	2.1	0.1	0.5	116	183	30.1
DESVIO PADRÃO	0.26	1.41	0.38	1.6	0.9		228	0.6	0.0	0.0	8	9	0.2
MÁXIMO	2.85	15.60	3.70	31.0	36.9		5874	4.5	0.2	0.5	133	200	30.4
MÍNIMO	2.05	10.07	2.31	23.3	33.3		5012	1.5	0.1	0.5	100	170	29.7

Responsável Técnico
ERIC YUEH NIM
CRQ: 14300278 - Região XV