



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPV-ARI

FÁBRICA:

FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES

MÊS/ANO:

AGOSTO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS					ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS										
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO				FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
					1 DIA	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 3,5	≤ 6,5	≤ 4,5	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	–	–	–	≤ 6,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
03/08/2026	4.36	0.94	2.410	3.99	26.3	37.4		48.7	4800	0.6	0.2	0.0	105	135	30.9
04/08/2026	4.55	1.14	2.420	4.02	28.2	37.4	41.1	49.2	4919	0.8	0.1	0.0	110	150	31.1
05/08/2026	4.32	0.72	2.500	4.16	25.1	34.4	41.8	49.6	4804	0.8	0.1	0.0	105	145	31.1
07/08/2026	4.07	1.08	2.320	4.04	25.3	35.4	41.9	49.5	4875	0.6	0.1	0.0	100	140	31.1
08/08/2026	4.55	1.00	2.390	4.11	26.1	35.1	39.3	48.0	4652	0.8	0.1	0.0	105	145	31.3
11/08/2026	4.62	0.95	2.250	3.81	25.3	34.5	39.7	50.6	4707	0.8	0.1	0.0	115	145	31.1
12/08/2026	4.41	1.02	2.170	3.66	27.1		42.9	50.6	4960	0.6	0.1	0.0	100	130	31.1
13/08/2026	4.12	1.34	2.200	3.85	28.3	35.5	39.4	51.0	4761	0.8	0.1	0.0	90	120	31.3
14/08/2026	3.76	1.02	2.200	3.81	26.9	34.0	41.1	52.3	4974	0.6	0.1	0.0	95	125	31.4
15/08/2026	4.45	1.16	2.200	3.87	24.7	35.9	43.5	51.9	4827	0.7	0.2	0.0	95	120	30.5
16/08/2026	4.73	1.11	2.230	3.82	25.6	34.3	42.5	51.7	5344	0.7	0.1	0.0	90	115	31.3
17/08/2026	4.05	0.89	2.160	3.75	24.7	34.7	41.5		4978	0.6	0.1	0.0	95	125	30.8
18/08/2026	3.76	0.97	2.160	3.71	25.0	34.6	44.1	52.7	5094	0.6	0.1	0.0	100	125	32.2
20/08/2026	4.29	0.96	2.130	3.70	25.0	33.9	40.7		4831	0.8	0.1	0.0	110	140	30.5
21/08/2026	4.18		2.140	3.70	24.4	33.0	39.5	48.1	4732	0.8	0.1	0.0	95	125	30.7
22/08/2026	4.16		2.210	3.82	25.2	33.0	40.3	49.6	4766	0.7	0.1	0.0	100	130	31.1
24/08/2026	5.14	1.19	2.140	3.77	24.3	33.0	40.9	49.7	4789	0.8	0.1	0.0	90	120	31.0
28/08/2026	4.47	1.17	2.220	3.73	24.5	32.9	38.8	48.8	4753	0.8	0.1	0.0	110	150	31.2
30/08/2026	4.69	0.97	2.190	3.86	23.5	35.9	39.7	48.9	4938	0.5	0.1	0.0	90	125	31.2
31/08/2026	4.10	1.10	2.220	3.92	24.1		40.5	50.6	4916	0.6	0.1	0.0	95	135	31.5
MÉDIA	4.34	1.04	2.240	3.86	25.5	34.7	41.0	50.1	4871	0.7	0.1	0.0	100	132	31.1
DESVIO PADRÃO	0.33	0.14	0.110	0.14	1.3	1.4	1.5	1.4	156	0.1	0.0	0.0	8	11	0.4
MÍNIMO	3.76	0.72	2.130	3.66	23.5	32.9	38.8	48.0	4652	0.5	0.1	0.0	90	115	30.5
MÁXIMO	5.14	1.34	2.500	4.16	28.3	37.4	44.1	52.7	5344	0.8	0.2	0.0	115	150	32.2

Kênia gomes Aires

Responsável Técnico

KÊNIA GOMES AIRES

CRQ: 21.3.00318 - V Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPV-ARI

FÁBRICA:

FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES

MÊS/ANO:

SETEMBRO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS					ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS										
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO				FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
					1 DIA	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 3,5	≤ 6,5	≤ 4,5	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	–	–	–	≤ 6,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
01/09/2026	4.73	0.95	2.220	3.95	23.2	33.0	38.2	47.8	4880	0.6	0.1	0.0	95	135	31.7
02/09/2026	3.79	1.14	2.220	4.02	23.9	32.8	39.6		4880	0.6	0.1	0.0	95	135	31.6
03/09/2026	3.89		2.290	4.01	25.5	33.4	39.8	48.1	4773	0.8	0.1	0.0	95	125	31.0
04/09/2026	4.04		2.280	3.88	24.0	32.7	40.5	51.7	4889	0.9	0.1	0.0	100	140	31.5
05/09/2026	4.08		2.260	3.98	25.0		38.7	49.3	5239	0.6	0.1	0.0	100	130	30.8
09/09/2026	4.49		2.310	3.87	23.0	33.7	38.2	49.9	4763	0.7	0.1	0.0	115	155	31.5
10/09/2026	4.12		2.290	3.82	24.9	32.8	40.5	51.7	4756	0.7	0.1	0.0	110	150	31.5
12/09/2026	4.09		2.400	3.96	24.1	32.7	39.7		4813	0.7	0.1	0.0	110	145	31.1
18/09/2026	3.97		2.320	4.06	23.6		40.9		4845	1.0	0.1	0.0	110	145	31.5
19/09/2026	4.24		2.300	3.97	24.2	35.6	39.3		4831	1.1	0.1	0.0	100	125	31.1
22/09/2026	4.04		2.330	4.03			38.6		4863	1.3	0.1	0.0	95	130	31.6
23/09/2026	4.36		2.380	4.17			38.0		4889	1.2	0.1	0.0	100	140	31.1
24/09/2026	3.93		2.430	4.03	23.5	34.0	39.2		4807	1.0	0.1	0.0	105	140	31.2
25/09/2026	4.01		2.320	3.93		32.6	38.3		4783	1.0	0.1	0.0	95	125	30.6
26/09/2026	4.75		2.270	3.93	22.0		37.9		4916	1.1	0.1	0.0	90	120	30.3
28/09/2026	4.15		2.270	3.83	22.2	32.9	38.5		4822	0.8	0.1	0.0	90	115	30.5
29/09/2026	4.10		2.320	3.87	24.2	32.9	40.9		4854	0.9	0.1	0.0	95	130	30.7
MÉDIA	4.16	1.05	2.310	3.96	23.8	33.3	39.2	49.8	4859	0.9	0.1	0.0	100	134	31.1
DESVIO PADRÃO	0.27	0.13	0.060	0.09	1.0	0.9	1.0	1.7	109	0.2	0.0	0.0	8	11	0.4
MÍNIMO	3.79	0.95	2.220	3.82	22.0	32.6	37.9	47.8	4756	0.6	0.1	0.0	90	115	30.3
MÁXIMO	4.75	1.14	2.430	4.17	25.5	35.6	40.9	51.7	5239	1.3	0.1	0.0	115	155	31.7

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico

KÊNIA GOMES AIRES

CRQ: 21.3.00318 - V Região



CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

TIPO/CLASSE:

CPV-ARI

FÁBRICA:

FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES

MÊS/ANO:

OUTUBRO/2026



ENSAIOS QUÍMICOS					ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS										
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)	TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO				FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
					1 DIA	3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 3,5	≤ 6,5	≤ 4,5	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	–	–	–	≤ 6,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	–
02/10/2026	3.88		2.330	3.88			38.6		4795	1.3	0.1	0.0	95	125	30.4
03/10/2026	4.05		2.220	3.88	25.2	32.4	39.0		4862	0.9	0.1	0.0	105	135	31.2
06/10/2026	3.95		2.230	3.97	24.0	34.1	39.0		4904	0.9	0.1	0.0	90	130	31.2
07/10/2026	3.65		2.290	4.02	25.1	36.1	40.4		4783	0.9	0.1	0.0	90	120	31.2
08/10/2026	4.33		2.570	4.12	26.1	36.3	41.4		4940	0.9	0.1	0.0	110	130	31.4
09/10/2026	4.49		2.310	3.87	24.9	35.9			4723	0.9	0.1	0.0	105	135	30.5
10/10/2026	4.08		2.300	4.03	26.5	36.0			4787	0.6	0.1	0.0	105	140	30.6
13/10/2026	4.28		2.280	4.02					4701	1.2	0.1	0.0	100	130	30.8
14/10/2026	3.99		2.280	4.04	26.7	36.7			4928	1.0	0.1	0.0	95	130	30.7
16/10/2026	3.91		2.240	4.07	24.5	35.7			4830	1.3	0.1	0.0	115	145	30.9
MÉDIA	4.06		2.310	3.99	25.4	35.4	39.7		4825	1.0	0.1	0.0	101	132	30.9
DESVIO PADRÃO	0.25		0.100	0.09	1.0	1.4	1.2		83	0.2	0.0	0.0	8	7	0.3
MÍNIMO	3.65		2.220	3.87	24.0	32.4	38.6		4701	0.6	0.1	0.0	90	120	30.4
MÁXIMO	4.49		2.570	4.12	26.7	36.7	41.4		4940	1.3	0.1	0.0	115	145	31.4

Kênia gomes aires

Responsável Técnico
KÊNIA GOMES AIRES
CRQ: 21.3.00318 - V Região