CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

MIZU CIMENTOS

TIPO/CLASSE: CPIII-40 RS ENSACADO

FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**

MÊS/ANO: **SETEMBRO/2026**

POLIMIX AGLOMERANTE

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXÓFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	–	–	≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	–
01/09/2026	0.96	0.65	0.98	16.1	27.0	42.9	4646	1.3	0.2	0.0	225	285	31.2
03/09/2026	0.87	0.56	1.08	16.4	28.0	42.9	4590	1.7	0.3	0.0	215	280	31.4
06/09/2026	0.98	0.79	1.02	17.7	28.2	44.2	4927	1.5	0.3	0.0	220	285	31.5
09/09/2026	0.73	0.70	1.20	16.0	27.7	44.6	4677	1.5	0.2	0.0	215	280	31.5
10/09/2026	1.01	0.70	1.38	17.0	27.3	43.9	4710	1.4	0.2	0.0	235	295	31.6
15/09/2026	1.14	0.63	0.72	17.0	27.7	44.0	4597	1.4	0.3	0.0	210	270	31.7
16/09/2026	0.93	0.66	0.74	16.5	26.6	42.8	4710	1.5	0.3	0.0	225	295	31.7
17/09/2026	1.12	0.56	0.83	15.6	27.9	42.7	4641	1.6	0.2	0.0	230	295	31.7
18/09/2026	1.11	0.52	0.62	17.2	26.8	41.3	4613	1.5	0.2	0.0	235	300	31.6
19/09/2026	1.27	0.58	0.67	17.6	26.9	41.0	4643	1.6	0.2	0.0	225	295	31.4
21/09/2026	1.12	0.60	0.71	15.0	25.4	42.8	4593	1.6	0.3	0.0	225	290	32.0
22/09/2026	1.27	0.51	0.60	16.6	26.4	40.4	4629	1.6	0.2	0.0	220	275	31.7
23/09/2026	0.81	0.44	0.88	16.3	26.4	41.5	4895	1.5	0.2	0.0	230	295	31.6
24/09/2026	1.25	0.57	0.85	16.8	26.7	42.1	4808	1.6	0.2	0.0	235	300	31.6
25/09/2026	1.27	0.52	0.92	16.2	26.7	42.1	4725	1.4	0.2	0.0	240	305	32.2
27/09/2026	1.49	0.31	0.57	17.4	25.3	40.3	4802	1.2	0.2	0.0	250	320	32.1
28/09/2026	1.96	0.49	0.60	17.4	25.8	40.9	4828	1.3	0.2	0.0	235	300	32.1
29/09/2026	1.09	0.59	1.03	14.2	25.3	40.5	4768	1.4	0.2	0.0	245	310	31.9
30/09/2026	1.40	0.63	0.42	14.1	25.1	40.4	4673	1.1	0.2	0.0	230	295	31.6
MÉDIA	1.15	0.58	0.83	16.4	26.7	42.2	4709	1.5	0.2	0.0	229	293	31.7
DESVIO PADRÃO	0.28	0.11	0.24	1.1	1.0	1.4	103	0.2	0.1	0.0	10	12	0.3
MÍNIMO	0.73	0.31	0.42	14.1	25.1	40.3	4590	1.1	0.2	0.0	210	270	31.2
MÁXIMO	1.96	0.79	1.38	17.7	28.2	44.6	4927	1.7	0.3	0.0	250	320	32.2

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico
KÊNIA GOMES AIRES
CRQ: 21.3.00318 - V Região

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

MIZU CIMENTOS

TIPO/CLASSE: CPIII-40 RS ENSACADO

FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**

MÊS/ANO: **OUTUBRO/2026**

POLIMIX AGLOMERANTE

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXÓFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	–	–	≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	–
01/10/2026	1.20	0.47	0.46	14.6	25.9	40.1	4583	1.3	0.2	0.0	220	285	31.0
03/10/2026	1.47	0.33	0.64	16.9	25.5	41.6	4490	2.0	0.4	0.0	220	275	31.7
05/10/2026	1.38	0.55	0.64	15.8	26.1	40.7	4515	1.7	0.4	0.0	210	260	31.7
06/10/2026	1.39	0.72	0.67	16.3	26.4	40.2	4612	2.3	0.4	0.0	205	270	31.7
07/10/2026	1.17	0.54	0.72	14.4	26.1	40.4	4493	1.6	0.3	0.0	205	270	31.8
08/10/2026	1.18	0.55	0.64	15.6	27.2	40.2	4527	1.5	0.3	0.0	200	265	31.5
10/10/2026	1.43	0.60	0.70	18.2	29.6	41.7	4714	1.5	0.2	0.0	215	270	31.4
13/10/2026	1.39	0.49	0.81	17.3	29.8	41.8	4609	1.8	0.2	0.0	200	250	31.2
15/10/2026	1.31	0.52	0.71	15.4	26.6	40.4	4561	1.6	0.2	0.0	205	270	31.2
16/10/2026	1.32	0.62	0.75	15.3	26.7	40.9	4551	1.3	0.2	0.0	220	280	31.4
17/10/2026	1.33	0.29	0.82	16.8	27.9	42.5	4704	1.0	0.2	0.0	215	270	31.8
18/10/2026	1.71	0.44	0.79	17.3	28.2	42.8	4721	1.3	0.2	0.0	220	285	32.2
19/10/2026	1.31	0.44	0.82	15.7	27.3	41.9	4586	1.3	0.2	0.0	205	265	32.3
21/10/2026	1.14	0.68	0.95	17.4	28.0	42.5	4877	1.7	0.2	0.0	215	280	32.0
22/10/2026	1.18	0.51	1.01	17.3	27.5	41.9	4602	1.6	0.2	0.0	215	280	32.1
24/10/2026	0.88	0.51	1.12	16.9	27.4	43.1	4547	1.6	0.2	0.0	205	270	31.8
26/10/2026	0.94	0.48	1.10	16.7	27.2	43.3	4608	1.1	0.2	0.0	195	255	31.7
27/10/2026	1.01	0.61	1.00	16.1	26.7		4571	1.7	0.3	0.0	210	265	31.5
28/10/2026	0.50	0.61	1.22	15.7	26.7		4533	1.6	0.2	0.0	195	260	31.3
29/10/2026	1.13	0.62	1.02	16.0	28.1		4606	1.2	0.2	0.0	185	245	31.1
31/10/2026	1.21	0.67	0.70	17.8	28.1		4431	1.5	0.2	0.0	195	245	30.7
MÉDIA	1.22	0.54	0.82	16.4	27.3	41.5	4592	1.5	0.2	0.0	207	267	31.6
DESVIO PADRÃO	0.25	0.11	0.19	1.0	1.1	1.1	98	0.3	0.1	0.0	10	12	0.4
MÍNIMO	0.50	0.29	0.46	14.4	25.5	40.1	4431	1.0	0.2	0.0	185	245	30.7
MÁXIMO	1.71	0.72	1.22	18.2	29.8	43.3	4877	2.3	0.4	0.0	220	285	32.3

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico
KÊNIA GOMES AIRES
CRQ: 21.3.00318 - V Região

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO

MIZU CIMENTOS

TIPO/CLASSE: CPIII-40 RS ENSACADO

FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**

MÊS/ANO: **NOVEMBRO/2026**

POLIMIX AGLOMERANTE

ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI)	TRIÓXIDO DE ENXÓFRE (SO3)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL
				3 DIAS	7 DIAS	28 DIAS	BLAINE	#325	#200		INÍCIO	FIM	
UNIDADE	(%)	(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(cm²/g)	(%)	(%)	(mm)	(min)	(min)	(%)
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0	–	–	≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	–
03/11/2026	0.88	0.33	0.71	16.7	27.3		4618	1.4	0.1	0.0	205	270	31.6
04/11/2026	0.96	0.67	0.68	16.3	27.2		4701	1.8	0.2	0.0	205	265	31.3
05/11/2026	1.03	0.58	0.80	18.4	27.3		4598	1.3	0.2	0.0	200	260	31.5
06/11/2026	0.86	0.46	1.04	16.9	28.6		4459	1.3	0.2	0.0	210	260	31.5
07/11/2026	0.81	0.50	0.84	17.3	29.3		4537	1.4	0.2	0.0	205	255	31.4
09/11/2026	0.96	0.51	2.24	20.5	29.0		4518	1.7	0.1	0.0	165	205	31.2
10/11/2026	1.04	0.67	2.02	23.4	34.2		4716	1.8	0.2	0.0	165	210	31.1
11/11/2026	1.43	0.54	1.99	19.3	30.7		4566	1.5	0.3	0.0	160	200	31.1
12/11/2026	1.18	0.72	2.24	20.2	29.5		4716	1.6	0.2	0.0	155	195	31.1
13/11/2026	1.39	0.78	2.19	23.0	32.2		4671	1.3	0.2	0.0	150	190	31.1
14/11/2026	1.40	0.65	2.17	21.2	31.2		4654	1.4	0.2	0.0	155	195	31.2
16/11/2026	0.88	0.53	1.03	18.4	27.9		4588	1.3	0.2	0.0	205	255	31.7
17/11/2026	0.91	0.50	0.96	18.6	29.7		4595	1.9	0.2	0.0	185	245	31.7
18/11/2026	1.08	0.65	1.04				4519	1.4	0.2	0.0	200	265	31.8
19/11/2026	1.14	0.63	1.22				4572	1.3	0.2	0.0	175	225	31.7
21/11/2026	1.22	0.56	1.00				4479	1.1	0.1	0.0	185	225	31.9
MÉDIA	1.07	0.58	1.39	19.3	29.6		4594	1.5	0.2	0.0	183	233	31.4
DESVIO PADRÃO	0.20	0.11	0.62	2.3	2.1		81	0.2	0.1	0.0	22	30	0.3
MÍNIMO	0.81	0.33	0.68	16.3	27.2		4459	1.1	0.1	0.0	150	190	31.1
MÁXIMO	1.43	0.78	2.24	23.4	34.2		4716	1.9	0.3	0.0	210	270	31.9

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico
KÊNIA GOMES AIRES
CRQ: 21.3.00318 - V Região